

工事内容

工事名: 犀川堤防法尻補強他工事

受注者 株式会社 相模組

場 所: 長野県安曇野市明科七貴外

工 期: 令和2年9月28日

(計画4.9% 進捗率4.8%)

実施内容: 根固めブロック製作



着手前



5月末現場状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント
5月末日現在 根固めブロック5t型 製作72個打設完了(全570個)
※ブロックの製作場所は安曇野市豊科高家