

工事名: 令和元年度松本管内樹木伐採他工事
受注者 平林建設株式会社
場 所: 松本出張所管内
工 期: 令和2年3月1日 ~ 令和2年11月30日
(計画62.0% 進捗率57.0%)

現在の工事の状況

・8月末現在光地区の伐採作業が完了しました。
引き続き、松本市新村地先の堤防天端舗装(L=1200m A=4750m²)に着手しています。



新村地先 着手前



新村地先 8月末現場状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

堤防天端舗装を開始しました。残暑が続いているなかでの舗装工事で、熱中症になるリスクは高いですが、仮設テントの設置、スポットクーラーの設置などできるだけ作業員の負担を減らす様工夫して作業を進めています。堤防天端舗装は順調進んでいるため、9月中旬には完了予定です。

工事名: 令和元年度松本管内樹木伐採他工事

受注者 平林建設株式会社

場 所: 松本出張所管内

工 期: 令和2年3月1日 ~ 令和2年11月30日

(計画62.0% 進捗率57.0%)

現在の工事の状況

- ・8月末現在光地区の伐採作業が完了しました。
引き続き、松本市新村地区の堤防天端舗装(L=1200m A=4750m²)に着手しています。



光地区下流部 着手前



光地区下流部 8月末現場状況

