

工事名： 犀川堤防天端補強他その2工事

受注者： 株式会社 フカサワイール

場 所： 長野県安曇野市豊科高家地先～松本市梓川八景山地先

工 期： 令和3年1月15日

(9月末現在：計画82.1% 進捗率80.1%)

現在の工事の状況

- ・9月末現在、松本市梓川倭氷室ヤードに於いて造成盛土工が完了しました。
- ・堤防天端補強工(舗装工事)が全9箇所中5箇所が完了しています。



着手前
L74.00k 付近



9月末現場状況
造成盛土工・舗装工完了
L74.00k付近

台風シーズンを迎え、今月10月は昨年の千曲川洪水災害の記憶も新しく、改めて出水には細心の注意を払うよう心しているところです。浸食が懸念される個所は予めブロック投入を行うなど対応をとっています。