

工事名: 木島護岸その9工事

受注者: 株式会社 鹿熊組

場 所: 飯山市木島地先

工 期: 令和2年7月2日 ~ 令和3年1月31日

(進捗率 19.8 %)

現在の工事状況

敷鉄板通路(坂路及び敷鉄板)及びさく井工(ウォータージェット用水確保)が完了し、鋼矢板を下流側より打設を開始しました。



鋼矢板打設箇所掘削状況



鋼矢板(ハット型)打設状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

10月は出水期間のため1回の施工延長を45mとして、2時間以内で埋戻可能な範囲で施工しています。

鋼矢板打設時に埋設物(流木)等の障害が発生しましたが、打設速度等を制御し安全第一で施工を管理しています。