

工事名： 南条護岸災害復旧工事

受注者 中信建設株式会社

場 所： 長野県埴科郡坂城町 南条地先

工 期： 令和2年6月16日～令和3年1月11日

(令和2年9月30日現在 進捗率 26.5%)

#### 現在の工事状況

万葉橋上流右岸を造成し、根固めブロックを製作。  
製作個数:640個中 640個製作完了しました。



本工事は、昨年の台風19号により被災した箇所、坂城町南条（距離標96.0k+40m～96.0k+380m）の護岸復旧工事です。復旧延長L=340mの内L=200mの護岸復旧を行います。

#### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

根固めブロック製作を予定通り完了しました。根固めブロックの搬出は2月頃の予定です。  
10月中旬より、護岸工事を行う坂城町南条地先にて、準備工及び仮設工に順次着手していきます。  
また、台風時期であるため情報収集に努め、出水時には適格に対応していきたいと思えます。