

工事名： 千曲川網掛護岸災害復旧工事

受注者 株式会社 加賀田組

場 所： 長野県埴科郡坂城町網掛地先

工 期： 令和2年5月11日～令和3年2月24日

(令和2年9月30日現在 進捗率 4.2%)

現在の工事状況

坂城町網掛で、根固めブロックを製作中。
ビーハイブ:1025個中 234個製作完了。

根固めブロック製作



当工事は、令和元年10月の台風19号により被災した箇所、坂城町網掛(距離標94.0+476m～94.5+267m)の護岸復旧工事です。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

7月下旬より開始したブロック製作ヤードの造成を終え、9月から根固めブロック(ビーハイブ4t)を製作しています。ブロック製作は11月下旬に完了予定です。

また、昨年の台風19号による出水で被災した大望橋付近の護岸復旧工事は11月から開始予定です。無事故・無災害での完成を目指し