

工事名: 南陸郷護岸災害復旧 工事

受注者 株式会社 傳刀組

場 所: 長野県安曇野市明科南陸郷地先

工 期: 令和3年2月26日

(計画37.0% 進捗率35.8%)

現在の工事の状況

- ・基礎工事の掘削箇所が硬いので、12月末まで床掘りに掛かりました。
- ・1月初旬に基礎工を行い、石張工の施工に入ります。
- ・1月下旬には、根固めブロック製作が完了する予定です。



着 手 前



12月末現場状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

巨石水制工の材料は、1月中旬より、岐阜県蛭川産の御影石を大型トレーラーで現場に搬入します。
完成後には護岸構造物の2/3は見えなくなります。護岸全体の構造が見えるのは、1月～2月末頃です。