

工事名: 令和元年度松本管内樹木伐採他工事

受注者 平林建設株式会社

場 所: 松本出張所管内

工 期: 令和2年3月1日 ~ 令和3年1月29日

(計画93.2% 進捗率98%)

#### 現在の工事の状況

・12月末現在、安曇野市豊科田沢地区(左岸)の樹木伐採工(60,000m<sup>2</sup>)を作業中です。  
伐採作業・集積搬出作業は、ほぼ完了し運搬路の撤去作業のみとなりました。



田沢地区左岸 着手前



田沢地区左岸 12月末現場状況

#### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

現在田沢地区(左岸)の樹木伐採を行っています。寒さが身に伝わる季節となってしまいましたが、順調に工事は進んでおります。河川内の流木の撤去作業もおこない景観がよくなりました。

1月中旬には工事完了となりますので、引き続きご協力をお願いいたします。