

工事名: 木島護岸その8工事

受注者: 川中島建設(株)

場 所: 長野県飯山市木島地先

工 期: 令和 2年 7月 4日 ~ 令和 3年 2月 3日

(進捗率 95.5 %)

現在の工事の状況

本格的な積雪期を迎え、現地では12月20日から降雪があり積雪は1.0m程度あります。上流工区では法覆護岸工の連節ブロックの施工が9割ほど完成し、残りは250m²程度です。

下流工区では矢板護岸工の笠コンクリート工まで施工が完成しています。



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

上流工区と下流工区との2工区同時施工を進めています。

今後、護岸ブロックの他、盛土工やアスファルト舗装工等の工種が残っていますが、無災害での工事完成に向け安全作業に努めていきます。