

工事名： 国分築堤護岸及び災害復旧工事

受注者 中野土建株式会社

場 所： 長野県上田市国分地内

工 期： 令和2年8月3日～令和3年2月26日

(令和2年12月28日現在 進捗率33.6%)

現在の工事状況

常田新橋の下流右岸で、根固めブロックを製作中。

スタビック:595個中 535個製作完了。

アクモン :155個中 115個製作完了。



当工事は、令和元年10月の台風19号により被災した箇所、上田市小牧(105.5+310m～105.6+350m)、(105.5+350m～105.6+380m)、上田市国分(107+150m～107+410m)の護岸復旧工事です。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

国分工区では11月より仮設工(瀬替え及び仮締切工)を開始し、1月より護岸工事を進めます。それと並行して、根固めブロック(スタビック4t、アクモン4t)の製作。