

工事名： 塩崎及び横田護岸災害復旧工事

受注者 川中島建設 株式会社

場 所： 長野県長野市塩崎外地先

工 期： 令和2年7月29日～令和3年2月1日

(令和2年12月28日現在 進捗率17.5%)

現在の工事状況

一部で基礎工、隔壁工、遮水マットが完了し大型ブロック張を施工中、
平行して法面整形工を施工しています。



当工事は、令和元年10月の台風19号により被災した箇所、
篠ノ井塩崎(78.75k+205m～79.25k+257m)及び篠ノ井横田
(78.0k+273m～78.0k+331m)の千曲川左岸の護岸復旧工事で
す。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

塩崎地区は一部で仮設工が完了し、現在は法覆護岸工の施工を進めています。年明けは、法覆護岸工の継続と下流側の掘削・法面整形の作業を開始する予定です。