

工事名： 千本柳及び上徳間護岸災害復旧工事

受注者 株式会社 木下組

場 所： 長野県千曲市千本柳地先他

工 期： 令和2年8月3日～令和3年2月26日

(令和2年12月31日現在 進捗率 31.6%)

現在の工事状況

・現在は、冠着橋左岸下流において根固めブロック(154個)の製作完了。
千本柳工区は築堤盛土が年内完了予定。
上徳間工区は、既設ブロック撤去及び河川土工を開始しました。



当工事は、令和元年月の台風19号で被災した箇所(千曲市千本柳地先 86.5k+362m～87.0k+42m L=180m及び千曲市上徳間地先 88.0k+219m～88.0k+405m L=186m)の護岸復旧工事です。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

根固めブロック製作(4t)で154個全て製作が完了しました。

千本柳工区は、1月より隔壁及び大型ブロック施工開始します。

上徳間工区は、河川土工及び連節ブロックを施工予定としています。

引き続き、安全作業に心掛け無事故無災害で工事を完了するように努力いたします。