

犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程(全体の予定)

	平成29年						平成30年												平成31年																										
	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			3月					
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
橋梁足場工				足場設置																																									
工場製作工							工場製作																																						
鋼桁補強工													当て板補強・部材取替																																
伸縮装置工													設置(A1)		設置(A2)																														
橋座排水・PC鋼棒軸力再導入工																						舗装補修																							
床版補修工																						床版補修																							
塗装塗替工																																											塗装塗替		

■ 施工工程(今週の予定)

年	平成31年							
日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日	3月1日
曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
実施作業	剥離材工	剥離材工	休工	剥離材工	剥離材工	剥離材工	剥離材工	剥離材工
通行規制	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし

※これらの工程は平成31年2月21日(木)時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。
 通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。