

大河津分水路改修事業の進捗状況

新潟県長岡市・燕市

○大河津分水路は、信濃川の洪水から越後平野を守るため、大正11年(1922)に通水した人工の放水路ですが、洪水を安全に流下させるための断面の不足、施設の老朽化等の課題があります。
 ○こうした課題の解消のため、平成27年(2015)より大河津分水路改修事業に着手し、令和14年(2032)の完成を目指し、山地部掘削・低水路拡幅、第二床固改築、野積橋架替を進めています。



山地部掘削・低水路拡幅


項目	進捗状況
工事 (総土量に対する掘削済・契約手続済の工事の土量の割合)	7%

用地取得

項目	進捗状況
用地 (土地所有者・関係人数全体に対する契約済の割合)	99%


第二床固改築

項目	進捗状況
I期工事	鋼殻ケーソン1函施工中(全9函)
II期工事	未着手



野積橋架替

項目		進捗状況
下部工	橋台	1基完成(全2基)
	橋脚	2基完成 1基施工中(全4基)
上部工		未着手



大河津分水路改修完成予想図(河口より上流を望む)



河口部の工事状況(R2.3.9撮影)



山地部掘削の工事状況(R2.3.9撮影)