

一級河川 姫川

工事名： 姫川河床整正外工事

受注者  田辺建設株式会社

工事場所： 新潟県糸魚川市岩木、頭山地先 他

工期： H31年 3月23日～R02年1月31日（7月31日現在 進捗率14.5%）

本工事は、急流河川姫川の洪水を安全に流すため、堆積土砂の掘削及び整地等を行います。



掘削箇所の伐木除根作業が終了しました。

伐採前



伐採後



今井橋から上流

今井橋から下流



 田辺建設株式会社
現場代理人 市川 さん

～トピックス～

7月2日から伐木除根工を始めて、7月末にて伐木搬出まで完了しています。次工程は今井橋の下流側にて、瀬替え工を進めます。今後、大雨による出水や酷暑期の施工となりますが、安全第一で作業を進めます。