

第 10 回利賀ダム建設事業監理委員会資料

資料－ 1 利賀ダム建設事業の概要

資料－ 2 第 9 回委員会の審議結果

資料－ 3 事業の実施状況等に関する事項

資料－ 4 コスト縮減に関する事項

第 9 回委員会の審議結果

第9回利賀ダム建設事業監理委員会【審議結果】

1. 日 時:令和3年8月26日(木) 13:00～15:10

2. 場 所:Web会議

3. 審議結果:

○利賀ダム建設事業の概要について

- ・利賀ダム建設事業の概要、これまでの事業の進捗状況を報告。
- ・事業を巡る社会情勢等について説明し了承された。

○第8回委員会の審議結果について

- ・第8回委員会の審議結果について報告

○事業の実施状況等に関する事項について

- ・想定している利賀ダム概略工程について、令和13年度完成を目標としていることを説明。
- ・令和3年度の工事概要及び進捗状況について説明。
- ・貯水池斜面对策の詳細設計状況、関係地元住民への説明会の状況について説明。
- ・貯水池斜面对策については、詳細設計等がまとまり次第、三次元表示などの分かりやすい資料を用いて、地元対応していく予定であること、また関係機関とは法に基づいた調整を引き続き実施することを説明。
- ・令和3年度から令和5年度にかけて工事予定の転流工施工手順について説明。

○コスト縮減等について

- ・これまで実施したコスト縮減策及び今後予定しているコスト縮減計画について説明。

●意見

- ・貯水池斜面对策について、一部は県の地すべり防止区域であるため法に基づいた調整を実施していただきたい。
- ・貯水池斜面对策について、より分かりやすい資料を作成のうえ、地元や関係者への丁寧な説明を行っていただきたい。
- ・貯水池斜面对策について、他ダムの事例なども踏まえて対策工について十分検討していただきたい。
- ・令和3年度に施工を予定している転流工施工ヤード工事について、転流工工事着手に大切な工事であり、遅らせないことが重要である。
- ・今後もコスト縮減の一層の推進とともに計画的にかつ1日も早い完成に向けて努めていただきたい。
- ・最近の雨の降り方は想定以上となっている。転流工工事やダム本体工事へ影響しないようリスクマネジメントに留意しながら計画等を進めていただきたい。
- ・丁寧な住民説明会による工事内容の納得と対策等への安心感の高まり、十分な新型コロナ対策など小さな積み重ねが、リスクマネジメントとして重要である。

審議結果の公開

[HOME](#) ▶ 取り組み：利賀ダム建設事業監理委員会

利賀ダム建設事業監理委員会

1. 委員会の目的

利賀ダムは、富山県 南砺市に位置し、庄川の右支川である利賀川に平成5年度より建設を進めている多目的ダムであり、「洪水の防御」「既得用水の安定化と河川環境の保全」「工業用水の確保」を目的としています。

ダム建設事業は、調査計画段階から用地補償、生活再建、ダム本体施工を経て管理に至るまで、長い期間と多額の事業費を必要とするプロジェクトであり、全国的に、水需要の伸びの鈍化や国民の環境意識やコスト意識の高まり等の「社会情勢の変化」により、ダム事業に対して厳しい目が向けられています。

特に、事業費について、いわゆる物価増以上に大幅に増加する事業があること、国と地方の財政が厳しくなっていること等により、関係者等の関心が高まっています。一方、公共事業投資について引き続き厳しい状況が予想される中、事業者としてこれまでも増して一層のコスト縮減、工期短縮に取り組んで行くことが求められています。

このような状況の中、利賀ダム建設事業全般にわたり事業費・工程等の管理をより充実して行うため、毎年、事業の進捗状況、コスト縮減策やその実施状況、工事工程の進捗状況等について、第三者の意見を求める機関として「利賀ダム建設事業監理委員会」を設置し、事業費・工程管理の一層の充実を図ることを目的としています。

これまでの審議結果を
事務所HPで公開
しています。

2. 委員会の経緯

	開催日	内容	審議概要
第1回	平成20年7月18日（金）	(1) 利賀ダム建設事業の概要 (2) 利賀ダム建設事業の進捗状況 (3) コスト縮減策について	審議結果
第2回	平成21年4月14日（火）	(1) 第1回委員会の結果概要 (2) 事業の実施状況等に関する事項 (3) コスト縮減に関する事項	審議結果
第3回	平成22年7月6日（火）	(1) 第2回委員会の結果概要 (2) 事業の実施状況等に関する事項 (3) コスト縮減に関する事項	審議結果
第4回	平成29年7月18日（火）	(1) 第3回委員会の結果概要 (2) 事業の実施状況等に関する事項 (3) コスト縮減に関する事項	審議結果
第5回	平成30年8月9日（木）	(1) 第4回委員会の結果概要 (2) 事業の実施状況等に関する事項 (3) コスト縮減に関する事項	審議結果 事業進捗の報告概要
第6回	令和元年8月6日（火）	(1) 利賀ダム建設事業の概要 (2) 第5回委員会の結果概要 (3) 事業の実施状況等に関する事項 (4) コスト縮減に関する事項	審議結果
第7回	令和2年5月8日（金）	(1) 規約等改定（資料-1） (2) 利賀ダム建設事業の概要（資料-2） (3) 第6回委員会の審議結果（資料-3） (4) 事業の実施状況等に関する事項（資料-4） (5) 利賀ダム建設事業基本計画について（資料-5） 補足資料（参考-1）	審議結果
第8回	令和2年10月20日（火）	(1) 利賀ダム建設事業の概要（資料-1） (2) 第7回委員会の審議結果（資料-2） (3) 事業の実施状況等に関する事項（資料-3） (4) 官報告示 第322号（資料-4） (5) 利賀ダム建設事業監理委員会規約（参考資料）	審議結果
第9回	令和3年8月26日（木）	(1) 議事次第・出席者名簿 (2) 利賀ダム建設事業の概要（資料-1） (3) 第8回委員会の審議結果（資料-2） (4) 事業の実施状況等に関する事項（資料-3） (5) コスト縮減に関する事項（資料-4） (6) （参考資料）委員会規約・設立趣意	審議結果