

工事名：神通川・成子堤防強化その10工事
 受注者：日本海建興 株式会社
 場 所：富山市婦中町青島地先
 工 期：令和3年10月8日 ～ 令和4年5月31日
 進捗率 32% (2月18日時点)

現場紹介

本工事は、富山市婦中町青島地先（神通川左岸15.2k p付近）において施工延長206mの堤防を強化する工事を行っています。また上流部には他に2工事が発注されており、安全に施工するためのヤードを確保し、共有工事用道路と区分するため仮締切兼工事用道路を製作しました。

現在の工事進捗

1月31日より上段の大型ブロック張工（1,367m²）を施工しており、2班編成で80m²/日を目標に施工しています。3月上旬に上段の大型ブロック張工の施工が完了し、その後下段の大型ブロック張工に取りかかる予定となっています。

現場代人・監理技術者からのコメント

昨年末からの大雪により、日々除雪を行いながらの作業です。協力業者には、少しでも寒さを凌ぐため、防寒手袋や携帯カイロを配布し、休憩所は常に暖房で温め、身体が冷え切る前に、暖をとれるよう工夫しています。

また、本工事で使用する大型ブロックは、富山県内で初めて使用するブロックの形であり、表面が石の形状をしており、他とは違う護岸を見ることができます。

着手前



施工状況（2月16日）



突起型張ブロック



大型ブロック据付状況

