

工事名：小矢部川・長江堤防強化その6他工事
受注者：株式会社 岡部
場 所：高岡市長江地先
工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月28日
進捗率 88.0% (2月20日時点)

現場紹介

小矢部川右岸にて約430mの既設堤防補強を行っています。
現在は、12月上旬より行っている大型ブロック張を引続き施工します。



【着工前】小矢部川R9.2k～9.6k付近



【12/14時点】



【2/14時点】

大型ブロック
(全16段)

現場代理人からのコメント

本工事は令和4年3月28日までの工期であり、いよいよ終わりが近づいてきました。

現在、降雪・積雪による除雪作業に苦しめられ、工事の遅延も少々ありますが、焦りは事故に繋がりにかぬない為、焦らずに一層気を引締め、安全第一で工事完成を目指します。