

工事名：庄川・太田護岸その8工事

受注者：梅本建設工業 株式会社

場 所：富山県 高岡市戸出西部金屋地先

～砺波市下中条 地先

工 期：令和 3年 5月 26日 ～ 令和 4年 3月 25日

進捗率 73.2% (令和4年1月20日 時点)

現場紹介

本工事は、一級河川庄川左岸において河岸の洗堀や浸食による堤防の決壊に対する、治水安全度の向上を目的した工事です。

12月中旬までに、現場での根固めブロックの制作及び護岸工事の為の仮締切の施工が完了し、護岸基礎工・隔壁の設置しました。

【令和4年 1月 5日 時点 施工状況】



12月中旬～2月中旬まで石張工の施工を行い、順次根固めブロックの据付を実施していく予定です。

今後も冬期間の施工ですが、健康管理に留意して寒い冬を乗り切り、安全作業で無事故・無災害で工事の完了を目指します。