

工事名：庄川・大門護岸その8他工事（大門工区）
受注者：砺波工業株式会社
場 所：射水市土合地先
工 期：令和3年11月6日 ～ 令和4年6月20日
進捗率 1.0%（12月28日時点）

現場紹介

本工事は大門工区（射水市土合地先）と上伏間江工区（高岡市下伏間江地先）において、各60mの護岸を整備する工事です。

庄川は日本屈指の急流河川であり、甚大な反乱被害の可能性を有しています。洪水時の強大なエネルギーに対する堤防の安全を確保する為、急流河川対策として低水護岸の整備を行います。

大門工区においては、今月は準備工を行い、来月より河川土工・締切盛土造成を行う予定としています。

【着手前（R3年12月14日撮影）】



現場担当者のコメント

1月下旬に水替工の準備を行い来月より、河川土工・締切盛土造成を施工します。
隣接工事である庄川・大門護岸その7工事と連絡・調整を適宜行い、工事が円滑に進むよう努めたいと思います。

冬期間の施工となりますので重機の足場や足元に特に注意して安全第一で作業を行い、無事故・無災害で工事を進めていきます。

工事名：庄川・大門護岸その8 他工事
(上伏間江工区)

受注者：砺波工業株式会社

場 所：高岡市下伏間江地先

工 期：令和3年11月6日 ～ 令和4年6月20日
進捗率 1.0% (12月28日時点)

現場紹介

本工事は大門工区（射水市土合地先）と上伏間江工区（高岡市下伏間江地先）において、各60mの護岸を整備する工事です。

庄川は日本屈指の急流河川であり、甚大な反乱被害の可能性を有しています。洪水時の強大なエネルギーに対する堤防の安全を確保する為、急流河川対策として低水護岸の整備を行います。

現在、上伏間江工区においては、仮締切の造成及びICTバックホウによる法面整形を行っています。

工事着手前



仮締切造成状況



ICTバックホウによる法面整形状況



現場担当者のコメント

今月より、護岸掘削及び仮締切盛土を行っています。

1月からの積雪・着雪の為、除雪作業を併用した作業となっていますが、重機災害・ダンプとの接触事故の無い様、作業範囲を明示を行い、安全な施工に努めます。

また、隣接工事と密に連絡を取り、安全第一で施工したいと思います。