

日沿道工事進捗状況 朝日三面IC～朝日まほろばIC

進捗状況

作成日：2010年10月



8月末に用地取得が完了し、9月に工事着手した市道ボックス設置箇所です。均しコンクリートが完了しています。この後、工場製作したプレキャストボックスを据え付け、道路本体盛土を施工します。



三面川に架かる橋梁上です。床版及び壁高欄が9月末に完了し、10月から防水層に着手しアスファルト舗装を進めます。



アスファルト安定処理が完了し、防護柵基礎及び路肩部の路盤工を施工している状況です。

この後、基層(2層目のアスファルト舗装)を施工します。



朝日まほろばICです。ここで県道小揚・猿沢線と接続します。擁壁工事、盛土工事が完了し、この後、路盤工・アスファルト舗装工を施工します。

今後の予定

朝日まほろばIC周辺は県道に取り付くところまで路盤工事、舗装工事を進めます。本線上はアスファルト舗装工事、ガードレール等附属設備工事を進めていきます。