

# 日沿道工事進捗状況 朝日三面IC～朝日まほろばIC

## 進捗状況

作成日：2010年11月



9月から工事着手している市道ボックス設置箇所です。工場製作したプレキャストボックスの据え付けが完了し、埋め戻しを行っています。この後、道路本体盛土を施工します。



三面川に架かる橋梁上です。床版及び壁高欄が9月末に完了し、アスファルト舗装が10月に完了しました。現在は、区画線及び簡易中央分離帯設置を進めています。



左(下り)車線は、表層(3層目のアスファルト舗装)まで完了し、ガードレール設置を進めています。右(上り)線は、この後表層を施工します。表層が完了すると、区画線及び簡易中央分離帯を施工します。



朝日まほろばICです。ここで県道小揚・猿沢線と接続します。擁壁工事、盛土工事が完了し、アスファルト舗装の下の砕石路盤を施工中です。この後、アスファルト舗装に着手します。

## 今後の予定

朝日まほろばIC周辺は県道に取り付くところまで舗装工事を進めます。本線上は区画線及び簡易中央分離帯(センターポール及びブロック)、ガードレール等附属設備工事を進めていきます。