

H23. 7 新潟・福島豪雨 只見川等河川災害復旧 受託工事の進捗状況 (H25.3.28 現在)

資料2

- ・福島県から受託の河川災害復旧工事は、予定工事全ての発注が完了しています。
- ・全42箇所の内、既に、20箇所が完成しました。(48% = $20 \div 42$)
- ・また、仮設物撤去を残し2箇所が概成しており、4月末までに完成します。(52% = $(20 + 2) \div 42$)
- ・その他の残り20箇所の内、11箇所は施工中で、他9箇所も速やかに工事着手する予定です。
- ・平成25年度中に全ての復旧完了を目指しています。(100% = $42 \div 42$)

(主な完成箇所の状況)



喜多方市 大道山地区



会津坂下町 大浦地区



三島町 上赤谷1号地区



柳津町 上宮ノ前地区



金山町 上田地区

資料2 H23. 7 新潟・福島豪雨 只見川等河川災害復旧 受託工事の進捗状況 (H25.3.28 現在)

進捗状況 (箇所単位) H25.3.28 現在

- ・完成 48% (20/42)
- ・完成+概成 52% ((20+2)/42)
- ・H25年度完成予定 100% (42/42)

主な完成箇所



① 阿賀川大道山他3箇所災害復旧受託工事 (喜多方市)

③ 只見川沖河原他2箇所災害復旧受託工事 (喜多方市、河沼郡会津坂下町)

② 只見川窪倉他2箇所災害復旧受託工事 (喜多方市、河沼郡会津坂下町)

④ 只見川大浦災害復旧受託工事 (河沼郡会津坂下町)

⑥ 只見川下三平2号他3箇所災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

⑧ 只見川下大牧4箇所災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

⑨ 只見川沢東災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

⑩ 只見川上田災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

⑪ 只見川沢向他3箇所災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

⑭ 只見川陣場災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

⑮ 只見川滝原居平他2箇所災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

⑫ 只見川牧ノ戸災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

⑬ 只見川坂ノ下他3箇所災害復旧受託工事 (大沼郡金山町)

平成23年度発注工事

平成24年度発注工事

■ 受託区間

● 災害復旧箇所

● 完成箇所

市町	箇所	延長(m)
喜多方市	7	703
会津坂下町	5	974
柳津町	4	530
三島町	7	754
金山町	20	2,448
合計	43	5,409

河川災害復旧工事受託箇所一覧 (H25.3.28現在)

工事番号	災害箇所番号	福島県担当事務所	地先名	延長(m)	進捗	
					完成	H25年度
1	1	喜多方建設	喜多方市高郷町柳津字関下	59.1	○	
1	2	喜多方建設	喜多方市高郷町上郷字釜1号	35.0	○	
	3	喜多方建設	喜多方市高郷町上郷字釜2号	27.0	○	
	4	喜多方建設	喜多方市高郷町塩埜字大道山	304.0	○	
	5	喜多方建設	喜多方市高郷町西羽賀字上川原	53.0	○	
2	6	喜多方建設	喜多方市高郷町大田賀字広面	88.0	○	
	7	会津若松建設	会津坂下町大字東松字窪倉前	435.0	○	
3	8	喜多方建設	喜多方市高郷町西羽賀字恩川	137.0	○	
	9	会津若松建設	会津坂下町大字片門字沖河原1号	66.0	○	
	10	会津若松建設	会津坂下町大字片門字沖河原2号	23.4	○	
4	11	会津若松建設	会津坂下町大字片門字大浦	402.5	○	
	12	会津若松建設	会津坂下町大字片門字村中乙	47.4	○	
	13	宮下土木	柳津町大字藤字前田	47.0	○	
5	14	宮下土木	柳津町大字小樽字上宮ノ前	207.0	○	
	15	宮下土木	三島町大字名入字上赤谷1号	14.0	○	
	16	宮下土木	柳津町大字小樽字大巻	196.0	○	
6	17	宮下土木	柳津町大字飯谷字守林	80.0	○	○(施工中)
	18	宮下土木	三島町大字松原字下三平1号	65.0	○	
	19	宮下土木	三島町大字松原字下三平2号	101.0		○
7	20	宮下土木	三島町大字名入字上居平	224.2		○(施工中)
	21	宮下土木	三島町大字名入字上赤谷2号	143.5		○(施工中)
	22	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧1号	155.0		○(施工中)
8	23	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧2号	141.1	○	
	24	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧3号	31.0	○	
	25	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧4号	88.0		○(施工中)
9	26	宮下土木	金山町大字水沼字沢東	255.0		○(施工中)
	27	宮下土木	金山町大字水沼字本上田	205.0		○
10	28	宮下土木	金山町大字水沼字上田	171.8	○	
	29	宮下土木	金山町大字中川字宮崎	32.0	○	
11	30	宮下土木	金山町大字大志字掛橋	55.0		○
	31	宮下土木	金山町大字川口字沢向道上1	50.7		○
	32	宮下土木	金山町大字川口字沢向道上2	244.0		○
12	33	宮下土木	金山町大字西谷字牧ノ戸	202.3		○(施工中)
	34	宮下土木	金山町大字西谷字下夕川原1号	81.0	○	
13	35	宮下土木	金山町大字西谷字下夕川原2号	140.0		○(施工中)
	36	宮下土木	金山町大字本名字坂ノ下1号	80.3		○(施工中)
	37	宮下土木	金山町大字本名字坂ノ下2号	103.5		○(施工中)
14	38	宮下土木	金山町大字本名字陣場	276.0		○(施工中)
	39	宮下土木	三島町大字早戸字滝原居平	56.0		○
15	40	宮下土木	金山町大字越川字福葉	12.0		○
	41	宮下土木	金山町大字越川字浦田	107.0		○
	42	宮下土木	金山町大字大塩字休場	17.0		○

注) 工事番号16、29は、仮設物撤去を差し概成。
 工事番号25、35は、H24年度末までに流水部の護岸は完成済み。
 工事番号の42は、用地取得後工事契約変更の予定。

金山町 陣場 (工事中)