

平成19年1月4日 9時00分

記者発表資料

国土交通省北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所発表

阿賀野川河口部堤防の一部欠損被害について (No. 8) (応急復旧状況)

1. 概 況

阿賀野川河口部左岸（新潟市下山地先）の堤防被災箇所^①の現地における復旧作業は下記のとおりです。

- ① 12月31日0時より現地に資材を搬入し、朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ② 12月31日20時30分より現地に資材を搬入し、1月1日朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ③ 1月1日20時30分より現地に資材を搬入し、1月2日朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ④ 1月2日は20時30分より現地に資材を搬入し、1月3日朝6時30分までに袋詰玉石の設置などを行いました。
- ⑤ 1月3日は20時30分より現地に資材を搬入し、1月4日朝6時30分までに袋詰玉石の設置などを行いました。引き続き、今夜から明朝にかけて袋詰玉石及び異形ブロック設置を実施します。

2. 応急復旧状況等

- ・堤防被災箇所において、BH（バックホー）、DT（ダンプトラック）、照明器などの重機を使用し、大型土のうの設置 247袋（1月2日完）、堤防埋戻し 370 m³（1月2日完）、袋詰玉石の設置 369袋、及び沈石 15m³（1月4日完）を実施しました。
- ・なお、応急復旧の完了は1月6日（土）早朝の見込みです。

【 1月4日7時現在の応急復旧作業の進捗状況は約 80% です 】

問い合わせ先	
阿賀野川河川事務所	
副所長（技術）	向嶋光男
調査課長	酒井 優
電話	0250（22）2211