

## 阿賀野川河口部堤防の一部欠損被害について (NO.9) (応急復旧が完了)

### 1. 概 況

阿賀野川河口部左岸（新潟市下山地先）の堤防被災箇所の現地における復旧作業は下記のとおりです。

- ① 12月31日0時より現地に資材を搬入し、朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ② 12月31日20時30分より現地に資材を搬入し、1月1日朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ③ 1月1日20時30分より現地に資材を搬入し、1月2日朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ④ 1月2日は20時30分より現地に資材を搬入し、1月3日朝6時30分までに袋詰玉石の設置などを行いました。
- ⑤ 1月3日は20時30分より現地に資材を搬入し、1月4日朝6時30分までに袋詰玉石の設置などを行いました。
- ⑥ 1月4日は20時30分より現地に資材を搬入し、1月5日朝6時30分までに袋詰玉石及び異形ブロック設置を行いました。

### 2. 応急復旧状況等

- ・堤防被災箇所において、BH（バックホー）、DT（ダンプトラック）、照明器などの重機を使用し、大型土のうの設置 247 袋（1月2日完）、堤防埋戻し 370 m<sup>3</sup>（1月2日完）、沈石 15m<sup>3</sup>（1月4日完）、袋詰玉石の設置 431 袋（1月5日完）及び異形ブロックの設置 51 個（1月5日完）を実施しました。
- ・以上の作業をもって今回被災箇所の応急復旧は完了しました。

※本資料をもって今回災害対応の資料提供を終了致します。

問い合わせ先	
阿賀野川河川事務所	
副所長（技術）	向嶋光男
調査課長	酒井 優
電話	0250（22）2211