

工事名： 木島護岸その8工事

受注者： 川中島建設建設(株)

場 所： 長野県飯山市木島地先

工 期： 令和 2年 7月 4日 ~ 令和 3年 6月30日

(進捗率 77.6%)

### 現在の工事の状況

令和3年3月より工事を再開しました。  
現場除雪の終了後、上流工区では法覆護岸工(連節ブロック)の施工(残り50m<sup>2</sup>程度)を施工します。

下流工区では堤防に埋設されていた占用工作物(排水管)の布設替工を開始します。



### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

3月より現場内の除雪工から工事を再開しました。

今後は上流工区・下流工区ともに堤防法面の護岸ブロックを施工し、出水期となる前に護岸を完成させるべく工事を進めていきます。

無事故・無災害での工事完成を目指します。