

工事名: 木島護岸その9工事

受注者: 株鹿熊組

場所: 飯山市坂井地先

工期: 令和2年7月2日 ~ 令和3年5月31日

(進捗率84.4%)

現在の工事状況

樽川合流部の千曲川中州の堆積土砂の当初掘削土量の搬出は完了しました。

3月からは砂利採取販売協同組合にて搬出しています。

長期の気象予報のとおり、3月は比較的温暖な気候となり除雪作業が順調に実施できて、良好な土質状況下で連節ブロック張の法面掘削作業ができました。

4月より連節ブロック張の施工を開始します。



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

3月は平年に比べ温暖な気候で推移したため、除雪及びICT施工で実施した掘削作業が順調に完了し、法面の施工精度及び切土面の土質も良好な仕上がりとなりました。

4月より大型連節コンクリートブロックの施工を開始し、作業手順を遵守して安全施工に心掛けて作業を管理します。

大型連節ブロックの施工及び覆土工事は、出水期前となる5月末までに完成させるよう工程管理をしっかりと行って参ります。