

工事内容

工事名: 豊科高家護岸災害復旧(その2)工事

受注者 株式会社傳刀組

場 所: 長野県安曇野市豊科高家地先

工 期: 令和3年3月23日～令和4年4月28日

(計画100% 進捗率 100%)

現在の工事の状況

- ・工事完成しました。
(4月は仮設撤去工を行い、令和4年4月28日に完成しました。)



着手前(9月29日撮影)



4月末 下流から望む

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・長丁場の現場でしたが令和4年4月28日に「無事故無災害」で工事を完成しました。
工事近隣の皆様、工事関係者の皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。