

工事内容

工事名: 上野護岸災害復旧工事

受注者: 株式会社 フカサワイール

場 所: 長野県松本市梓川上野地先

工 期: 令和3年6月4日～令和4年12月28日

(6月末現在: 計画65.8% 進捗率62.3%)

現在の工事の状況

- ・法覆護岸工(大型ブロック張) A=768m²/768m² (下段)完了
A=1030m/1392m² (中段)1期工事完了
- ・根固め工 ブロック据付 N=632個/632個 完了
- ・平張工 A=364.9m²/364.9m² (下段)完了



空撮(ドローン写真)上流より望む



空撮(ドローン写真)下流より望む

現場代理人・主任(監理)技術者からコメント

・現在、工事途中の護岸に出水対策を施し、休工しています。

当初は根固めブロック製作・据付の請負いでしたが、昨年8月の豪雨により被災し、護岸構築に設計が変更になりました。施工範囲も広くなり、令和3年11月の工事開始から令和4年5月末まで大変忙しい現場でしたが、下請けの皆様の協力により1期工事が無事完了しました。