

## 工事内容

工事名： 令和3年度丸子地区環境整備他その2工事

受注者 株式会社 栗木組

場所： 長野県上田市長瀬地先他

工期： 令和4年4月1日～令和5年3月14日

(令和4年8月31日現在 進捗率 29.6%)

### 現在の工事状況

- 【長瀬工区】 千曲川の中州掘削は完了しています。  
依田川左岸の掘削及び盛土作業を行っています。
- 【屋島工区】 9月より根固めブロックの製作を行っています。
- 【福島工区】 施工計画中です。



当工事は、上田市長瀬地先および長野市屋島地先、須坂市福島地先において、安全安心な河川空間の形成、まちの活性化、災害に強いまちづくりを目的に河川・水辺の整備を行う工事です。

長瀬工区 (L108.5k～109.0k)

千曲川の中州掘削を行います。

千曲川支川依田川両岸の河川管理用道路工事を行います。

屋島工区 (L63.5k+130m～63.5k+210m)

親水階段護岸工事を行います。

福島工区 (R62.0k+340m～62.0k+390m)

親水階段護岸工事を行います。

### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

現在、長瀬工区は依田川左岸の掘削及び盛土作業を行っています。

屋島工区は9月より根固めブロックの製作を開始する予定です。福島工区は施工計画中です。

各工区の相互連絡を密にし安全管理の徹底、新型コロナ感染予防及び熱中症防止対策を講じて無事故・無災害での完成を目指し作業してまいります。