

工事内容

工事名: 令和4年度網掛地区河道整正工事
受注者: 飯島建設株式会社
場 所: 長野県埴科郡坂城町南条地先
工 期: 令和4年10月19日～令和5年5月31日
(令和5年4月30日現在 進捗率95%)

現在の工事状況

- ・河道掘削が完了しました。
- ・今後は後片付けを行います。

伐採工、河道掘削 完了



腹付盛土 完了



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・河道掘削が完了しました。
- ・今後は後片付けを行いますが、最後まで無事故・無災害を目標に作業を行います。