

## 工事内容

工事名: 令和4・5・6年度 更級川排水機場  
1・2号ポンプ分解整備工事

受注者: 株式会社 荏原製作所

場 所: 千曲市八幡地先

工 期: 令和5年3月7日～令和6年7月31日

(令和6年2月29日現在 工事進捗率 計画76.6% 実施76.6%)

### 現在の工事状況

- ・1号ポンプ設備は、据付及び試運転を完了しました。
- ・2号ポンプ設備は、ポンプ・減速機・発電機を取外し、現在、工場で分解整備を行っています。

1号主ポンプ設備据付状況



1号主ポンプ設備試運転確認状況



### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・3月より、2号主原動機の現地での部品交換を伴う分解整備を行う予定です。
- ・機器輸送用の車両等が通行し御迷惑をお掛けする事となりますが、御理解・御協力の程、宜しくお願い申し上げます。