

# 八箇峠トンネル工事状況

平成26年12月26日

- 平成20年7月より掘削を開始した八箇峠トンネルは、平成26年10月14日に貫通しました。
- インバートコンクリートの打設は、平成26年12月12日に完了しました。
- 現在は、覆工コンクリートの打設を行っており、約88%の進捗となっています。

## ■施工状況



覆工コンクリートの打設状況  
(H26.12.26 撮影)



インバートコンクリートの打設状況  
(H26.11.15 撮影)

## ■トンネル坑口(十日町市側)周辺の様子

十日町市側の坑口付近では12月5日の夜から降雪があり、辺り一面が一気に白銀の世界になりました。現在では1mを超える積雪となっています。外は雪に埋もれていても、トンネルは工事実施しています。



(H26.11.28 撮影)



(H26.12.26 撮影)

## ■平成26年12月26日現在の工事進捗

	施工延長／全延長 (m)	施工延長	
		十日町工区	南魚沼工区 (完了)
覆工	2505 / 2840	1143 m (残 335 m)	1362 m (完了)
インバート	2840 / 2840	1416 m (完了)	1424 m (完了)
掘削	2840 / 2840	1406 m (完了)	1434 m (完了)