

犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程(全体の予定)

	平成29年						平成30年																			
	11月			12月			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月									
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20
橋梁足場工	足場設置						足場撤去																			
工場製作工							工場製作																			
鋼桁補強工							当て板補強・部材取替																			
伸縮装置工										設置(A1)			設置(A2)													
橋座排水・PC鋼棒軸力再導入工													舗装補修													
床版補修工													床版補修													
塗装塗替工																			塗装塗替							

■ 施工工程(今週の予定)

年	平成30年								
日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	
曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	
実施作業	組合せ部材取替工	組合せ部材取替工	休工	排水部材工 当て板補強工	排水部材工 当て板補強工	排水部材工 当て板補強工	排水部材工 当て板補強工	当て板補強工	当て板補強工
通行規制	なし	なし	なし	車線規制 夜22:00～翌朝6:00	車線規制 夜22:00～翌朝6:00	車線規制 夜22:00～翌朝6:00	なし	なし	

※これらの工程は4月19日(木)時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。

通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。