

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その4工事
工事地名	富山県下新川郡入善町芦崎他地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	186日間	自 令和6年2月27日 至 令和6年8月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	57,175,750	
海域堤本体工	式	1	57,136,000	
海岸コンクリートブロック工	式	1	57,136,000	海岸コンクリートブロック製作 80 個 異形ブロック50t(実質量50.011t) ;
仮設工	式	1	39,750	
作業ヤード整備工	式	1	39,750	ヤード造成 1 式
直接工事費	式	1	57,175,750	
共通仮設費	式	1	7,909,000	
共通仮設費	式	1	3,175,000	
運搬費	式	1	2,547,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	628,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,734,000	
純工事費	式	1	65,084,750	
現場管理費	式	1	15,704,000	
工事原価	式	1	89,996,110	
一般管理費等	式	1	15,443,890	
工事価格	式	1	105,440,000	

積算内訳書

工事名	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その4工事(越湖地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	6,174,360	
海域堤本体工	式	1	6,159,840	
海岸コンクリートブロック工	式	1	6,159,840	消波根固めブロック製作 123 個 異形ブロック3t(実質量3.128t) ;
仮設工	式	1	14,520	
作業ヤード整備工	式	1	14,520	ヤード造成 1 式
直接工事費	式	1	6,174,360	
共通仮設費	式	1	940,000	
共通仮設費	式	1	106,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	106,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	834,000	
純工事費	式	1	7,114,360	
現場管理費	式	1	2,093,000	
工事原価	式	1	9,207,360	