

一級河川 姫川

工 事 名： 令和2年度姫川急流河川対策その1工事

工事場所： 新潟県糸魚川市西中地先

工 期： R3年6月4日～R4年1月30日

(8月31日現在 進捗率 35.7%)



(株) 伊藤建設



ブロック製作業状況 翡翠橋上流左岸側



現場代理人 加藤 さん

～ 作業状況 ～

8月は根固め・水制工ブロックの製作を行っておりました。
8月末現在、コーケンブロック210/210個の製作が完了しております。引き続きパラクロスの製作を行って行きます。気象状況に注意した上に引き続き安全第一で作業を進めて行きます。