



# 4月 有間川橋架替下部その2工事

令和7年 4月吉日



株式会社 高舘組

工期: 令和6年4月1日~令和8年3月27日(進捗率25.5%)

3月27日に  
放流されます!

## 事業の概要

- 道路土工 1式 残土処理工 1式
- 下部工 1式 A2橋台 1基 P2橋脚 1基
- 構造物撤去工 1式 A2橋台 1基 P2橋脚 1基
- 法覆護岸工 1式 ○仮設工 1式

## 来月の現場イメージ

## 進捗状況と今後の予定

3月は、P2橋脚の土留め 鋼矢板圧入作業を行っています。土留め工施工後、掘削を行い地中部橋脚の取壊し後、床掘施工します。



鋼矢板圧入状況

