# 第1回 利賀ダム建設事業監理委員会 審議結果

### 1. 委員会規約等について

- ・委員会設立趣旨及び規約について事務局案を了承。
- ・委員長として、金沢学院大学大学院の玉井委員を選出。
- ・オブザーバーに富山県竹谷企業局次長を選出。

#### 2. 事業の進捗状況について

- ・基本計画変更案の工期である平成34年完成までの全体計画及び平成20年度事業計画を説明。
- ・事業費ベースで、平成19年度末で24.6%の進捗率であり、平成20年度末で26.5%を予定していることを説明。
- ・計画の実現に向け、引き続き、事業費・工程管理に努力していくことで了承。

### 3. コスト縮減計画について

- ・これまでに橋梁下部工、道路擁壁工などで約6億円のコスト縮減を図ったことを 説明。
- ・トンネル工事については委員会を設け、工法、コスト縮減への提言を得ていることを説明。
- ・引き続きコスト縮減に向け、努力していくことで了承。

### 4. 委員会の進め方について

次回以降、問題・課題及びその解決策を委員会に提示し、それについて審議することとする。

## 5. その他

次回は、平成21年3月頃に開催することで了承。