

工事名：令和3年度 庄川・太田護岸その7工事
受注者：射水工業株式会社
場 所：富山県砺波市下中条地先
工 期：令和3年5月26日 ～ 令和4年3月25日
進捗率 47% (12月2日時点)

★現在の工事の状況★

今年の8月から除草・樹木の伐採作業を行って、現在はコンクリートブロックの設置作業まで完了しました。今後は、玉石を利用した護岸工事を進めていきます。



★現場代理人からのコメント

本工事は、ICTを活用しています。

ICTを使用する事で作業負担の軽減と作業効率の向上、また年齢や性別に関係なく作業ができます。これから寒くなりますが、今後もコミュニケーションをとって雰囲気の良い現場づくりを継続していきたいと思えます。

★担当技術者からのコメント

12月中旬から来年の2月下旬まで玉石を利用した護岸工事が始まります。

石工職人が一つ一つを手作業で設置する作業となります。

これからは、寒くなり足元も悪くなるので、作業の時は普段以上に気をつけても作業したいと思います。

