

工事名：神通川・田刈屋他堤防強化及び河道内整備工事
受注者：松原建設株式会社
場 所：富山市金山新南地先他
工 期：令和3年3月30日 ～ 令和4年3月28日
進捗率 84.8%（1月31日時点）

本工事は、富山市内で3箇所、大沢野で2箇所の計5箇所にて施工を行なっています。
富山市内の田刈屋地区では堤防断面不足部の補強、石坂地区では河道内の堆積土の搬出、下新日曹地区では石坂地区より搬出された堆積土を良質土と混合し堆積土を再利用できる様にしています。
大沢野の稲代・岩木地区においては、川裏側の法尻補強を行っています。

【令和4年2月時点の施工状況】

田刈屋地区



石坂地区



岩木地区



下新日曹地区地区



石坂・下新日曹の2地区は完了しました。大沢野の（岩木・稲代）2地区は、舗装工事を残すだけとなりました。
田刈屋地区においては法面整形が終了次第、舗装工事・種子吹付の順に施工を行ない完了です。
ここまで無事故で工事を進められていますので、最後まで気を抜かず安全第一で完工を目指します。