

## 工事内容

工事名: 令和元年台風19号千曲川権限代行区間(佐久市原地先)緊急復旧工事(その1)

受注者 清水建設株式会社

場 所: 長野県佐久市原地先(千曲川右岸側)

工 期: 令和元年10月23日～令和2年8月31日

(進捗率83%)

### 現在の工事の状況

5月末現在、根固工及び護岸工(下段)の施工が完了しました。  
6月から、護岸工(上段)の施工を行います。



### 施工性の向上

- ・大型クレーンを使用し、護岸工事と根固め工事を並行して行っています。
- ・護岸工事を行う機械、吊治具を複数使用し、施工性を上げています。

### 早期進捗、工期短縮

- ・工期短縮を目的とし、護岸部に二次製品を使用しています。
- ・NETIS登録品を使用し、工程短縮を行っています。

### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

・河川護岸工事の早期復旧を目指しています。

また、無事故無災害で高品質な施工を心掛けていきますので、よろしくお願い致します。