

## 工事内容

工事名: 令和元年台風19号千曲川小海町本間地先応急復旧工事

受注者 株式会社 新津組

場所: 長野県南佐久郡小海町本間地先

工期: 令和元年10月20日～令和2年8月31日

(進捗率92%)

### 現在の工事の状況

5月末現在、根固工及び護岸工(下段)の施工が完了しました。

6月から、護岸工(上段)の施工を行います。



・材料に左右されない、土工事を工期短縮の項目とし、早出残業・休日作業による工程短縮。

・人手不足を補うため、残存型枠の使用により、製作物の標準化を図り効率よく施工を行った。

### 現場代理人・監理技術者からのコメント

・梅雨前までに、地元の皆様が安心して生活できる範囲までの復旧を目指しています。プレッシャーや降雨時における支川の氾濫で心身ともに疲弊していますが、もうひと踏ん張りをして無事故で完成できますよう頑張っております。