

工事名： 鼠宿護岸災害復旧工事

受注者 中信建設株式会社

場 所： 長野県埴科郡坂城町 鼠宿地先

工 期： 令和2年4月1日～令和3年2月26日

(令和2年9月30日現在 進捗率 19.7%)

現在の工事状況

災害復旧工事のための、根固めブロック製作ヤードを坂城町バラ公園駐車場脇に造成し、580個中390個のブロック製作を完了しました。



当工事は、令和元年10月の台風19号により被災した箇所(坂城町鼠宿地先 距離標97.5k+316m～98.0k+24m)の護岸復旧工事です。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

根固めブロック(ホロースケヤー4t)を製作しています、10月中旬に製作完了予定です。9月中旬より気温も下がり作業環境も良くなり作業員の負担も軽減してきました、10月中旬の製作完了を目指し無事故・無災害の完了を目指しています。