

工事名： 千曲川三本木及び上山田護岸災害復旧工事

受注者 株式会社 植木組

場 所： 長野県千曲市上山田、三本木地先

工 期： 令和2年5月12日～令和3年2月24日

(令和2年9月30日現在 進捗率5.4%)

現在の工事状況

万葉橋の下流で、根固めブロックを製作中。

六脚ブロック:1190個中 180個製作完了。

エクスブロック:125個中 26個製作完了。

根固めブロック製作



当工事は、令和元年10月の台風19号により被災した箇所、千曲市上山田(89.5+13m～89.5+53m)及び千曲市三本木(90.5+193m～91.0+67m)の護岸復旧工事です。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

9月より根固めブロック(六脚ブロック 4t、エクスブロック 4t)を製作しています。

11月から護岸復旧工事が着手となりますが、施工箇所が二箇所であり、他工事と近接することから、調整を行いながら、進めて参ります。