

工事名： 中之条・御所護岸災害復旧工事

受注者 株式会社 サンタキザワ

場 所： 長野県上田市中之条、御所地先

工 期： 令和2年8月19日～令和3年2月26日

(令和2年9月30日現在 進捗率2.9%)

現在の工事状況

古舟橋の下流で、根固めブロックを製作中。
スタビックス:210個中 42個製作完了。
ホロースケヤー:210個中 42個製作完了。

根固めブロック製作



当工事は、令和元年10月の台風19号により被災した箇所、上田市中之条(100.0+272m～100.0+341m)及び上田市御所(102.5+181m～102.5+236m)の護岸復旧工事です。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

出水期間の為、増水の危険もあり降雨時の水位上昇に目を配りながら、2種類の根固めブロック製作(ホロスケーヤー4t)(スタビック4t)を行っています。