

工事名： 千曲川堤防法尻補強その他工事

受注者 株式会社 サンタキザワ

場 所： 長野県埴科郡坂城町南条地先

工 期： 令和2年7月7日～令和3年3月26日

(令和2年12月31日現在 進捗率 51%)

現在の工事状況

鼠橋下流の中州にて、施工範囲の伐採・集積作業完了です。



本工事は、千曲川本来の礫河原再生を目的とした環境整備工事です。

[河道掘削]：底幅10m、延長970mで掘削土量約14,000m³

[伐採面積]：約33,000m²の範囲内でのハリエンジュ等の外来植物や立木伐採、洪水により堆積した流木・倒木の処理を実施します。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

年明けから仮設路を造成し、河道掘削・伐採木搬出作業を行います。

伐木搬出時は堤防道路上(95.5k付近)を大型車両が往来しますので、歩行者の皆様は注意して下さい。