

工事名： 中之条及び御所護岸災害復旧工事

受注者 株式会社 サンタキザワ

場 所： 長野県上田市中之条、御所地先

工 期： 令和2年8月19日～令和3年2月26日

(令和2年12月28日現在 進捗率55.0%)

現在の工事状況

根堅ブロックの製作は完了

中之条 護岸基礎工 完了 法覆護岸工 施工中

御所 護岸基礎工 完了 法覆護岸工 施工中 巨石水制工 施工中



当工事は、令和元年10月の台風19号により被災した箇所、上田市中之条(100.0+272m～100.0+341m)及び上田市御所(102.5+181m～102.5+236m)の護岸復旧工事です。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

古船橋下流で9月から製作していた、根固めブロックの製作は完了しました。1月には各工区に設置する予定です。
現在は、御所・下之条の2箇所で護岸復旧工事に施工中です。