



八十里越道路工事レポート(3号)



発行年月日：平成29年6月
発行者：長岡国道事務所 三条国道出張所
連絡先：0256-31-1028 (三条国道出張所)



平成29年度の状況

☆1号トンネル

- 平成29年度からトンネルの掘削・覆工に着手します。

☆2号橋梁

- 平成28年度までに下部工が完成しました。
- 平成29年度は上部工を施工します。

☆6号トンネル


- 掘削・覆工の完成に向け工事を進めています。
- 平成28年度は三条市街側坑口から1,027mの掘削と584mの覆工が完了しました。
- 平成29年度は、残る168m区間の掘削と611mの覆工を施工します。

☆5号橋梁

- 平成29年度は引き続き、P1・P2・P3橋脚を施工します。

☆1号トンネル(L=733m)


トンネル掘削・覆工



- 平成29年度からトンネルの掘削・覆工に着手します。

☆2号橋梁(L=190m)


橋梁上部工



- 平成28年度までに下部工が完成しました。
- 平成29年度から上部工を施工します。

☆6号トンネル(L=1,195m)


トンネル掘削・覆工



- 平成28年度は、三条市街側坑口から1,027mの掘削と584mの覆工が完了しました。
- 平成29年度は、残る168m区間の掘削及び611mの覆工を施工します。

☆5号橋梁(L=337m)

橋梁下部工



- 平成29年度は引き続き、P1・P2・P3橋脚を施工します。