

石川県のH28点検進捗状況とH29点検計画見込

石川県における平成28年度の各構造物の点検は、概ね年度当初の点検計画どおり実施完了する見込み。
平成26年度から平成28年度までの各構造物の点検実施率は橋梁52%、トンネル40%、道路附属物67%となる見込み


<各構造物のH28点検進捗状況>

| 道路施設 | H28点検 計画数 (A) | H28点検 実施見込数 (B) | 計画数 との差 (B)-(A) | 実施率 (B)/(A) |
|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 橋梁 | 2,310 | 2,353 | 43 | 101.9% |
| トンネル | 44 | 43 | -1 | 97.7% |
| 道路附属物等 | 78 | 78 | 0 | 100.0% |

・(A)は、平成28年3月31日時点の数値

・(B)は、平成29年3月31日時点の見込値

<管理施設数に対する点検実施率>



* H28の値はH29.3.31時点の実施見込値

** H29の値はH29.3.31時点の点検計画見込値

| 道路施設 | 管理 施設数 ① | H26点検 実施数 ② | H27点検 実施数 ③ | H28点検 実施見込数 ④=(B) | H28までの 実施見込数 ⑤=②+③+④ | H29点検 計画見込数 ⑥ | H29までの 実施見込数 ⑤+⑥ |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| 橋梁 | 9,476 | 507 (5%) | 2,053 (22%) | 2,353 (25%) | 4,913 (52%) | 2,314 (24%) | 7,227 (76%) |
| トンネル | 147 | 7 (5%) | 9 (6%) | 43 (29%) | 59 (40%) | 31 (21%) | 90 (61%) |
| 道路附属物等 | 465 | 2 (0.4%) | 233 (50%) | 78 (17%) | 313 (67%) | 78 (17%) | 391 (84%) |

①、④は、平成29年3月31日時点の見込値

②、③は、平成28年3月31日時点の数値

⑥は平成29年3月31日時点の見込値

()は管理施設数①に対する割合

石川県のH28点検進捗状況とH29点検計画見込(最優先で点検すべき橋梁)


石川県における平成28年度の差し優先で点検すべき橋梁の点検は、概ね年度当初の点検計画どおり実施完了する見込み。
 平成26年度から平成28年度までの各構造物の点検実施率は緊急道路を跨ぐ跨道橋58%、跨線橋44%、緊急輸送道路を構成する橋梁61%となる見込み

<最優先で点検すべき橋梁のH28点検進捗状況>

| 道路施設 | H28点検 計画数 (A) | H28点検 実施見込数 (B) | 計画数 との差 (B)-(A) | 実施率 (B)/(A) |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋 | 39 | 37 | -2 | 94.9% |
| 跨線橋 (歩道橋を含む) | 22 | 20 | -2 | 90.9% |
| 緊急輸送道路を 構成する橋梁 | 551 | 533 | -18 | 96.7% |

・(A)は、平成28年3月31日時点の数値
 ・(B)は、平成29年3月31日時点の見込値

<管理施設数に対する点検実施率>



* H28の値はH29.3.31時点の実施見込値
 ** H29の値はH29.3.31時点の点検計画見込値

| 道路施設 | 管理 施設数 ① | H26点検 実施数 ② | H27点検 実施数 ③ | H28点検 実施見込数 ④=(B) | H28までの 実施見込数 ⑤=②+③+④ | H29点検 計画見込数 ⑥ | H29までの 実施見込数 ⑤+⑥ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| 緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋 | 137 | 15 (11%) | 27 (20%) | 37 (27%) | 79 (58%) | 37 (27%) | 116 (85%) |
| 跨線橋 (歩道橋を含む) | 71 | 2 (3%) | 9 (13%) | 20 (28%) | 31 (44%) | 24 (34%) | 55 (77%) |
| 緊急輸送道路を 構成する橋梁 | 2,329 | 268 (12%) | 615 (26%) | 533 (23%) | 1,416 (61%) | 571 (25%) | 1,987 (85%) |

①、④は、平成29年3月31日時点の見込値
 ②、③は、平成28年度3月31日時点の数値
 ⑥は、平成29年3月31日時点の見込値
 ()は管理施設数①に対する割合