


平成28年度点検の進捗状況（新潟県）

- 平成26年7月の省令施行を踏まえ、道路管理者は全ての橋梁・トンネル・道路附属物等について、5年に1回の近接目視による点検計画を策定
- 平成28年度までの点検実施率は、橋梁約51%、トンネル約55%、道路附属物等約46%
- 橋梁は概ね計画どおり進捗中であるが、トンネル、道路附属物等は計画を下回っている状況



【平成28年度 点検状況】

道路施設	管理施設数	点検計画数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施率
橋梁	23,242	1,302	1,017	51%
		4,505	4,808	
		5,842	5,963	
トンネル	409	47	48	55%
		90	86	
		93	92	
道路附属物等	1,451	117	121	46%
		276	222	
		336	337	

※平成29年6月時点
 ※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合がある

【平成28年度 橋梁点検状況(管理者別)】

管理者	管理施設数	点検計画数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施率
国土交通省	1,658	145	144	54%
		355	337	
		388	420	
高速道路会社	1,087	223	224	58%
		172	175	
		238	235	
地方公共団体	20,497	934	649	50%
		3,978	4,296	
		5,216	5,308	
合計	23,242	1,302	1,017	51%
		4,505	4,808	
		5,842	5,963	


※平成29年6月時点
 ※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合がある

平成28年度点検の進捗状況（富山県）

○平成26年7月の省令施行を踏まえ、道路管理者は全ての橋梁・トンネル・道路附属物等について、5年に1回の近接目視による点検計画を策定

○平成28年度までの点検実施率は、橋梁約52%、トンネル約37%、道路附属物等約47%

○トンネル、道路附属物等は概ね計画どおり進捗している。橋梁は計画を若干下回っている。



【平成28年度 点検状況】

道路施設	管理施設数	点検計画数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施率
橋梁	12,880	1,451	1,443	52%
		2,286	2,646	
		3,132	2,538	
トンネル	119	14	14	37%
		13	11	
		17	19	
道路附属物等	734	66	66	47%
		83	72	
		209	208	

※平成29年6月時点

※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合があります

【平成28年度 橋梁点検状況(管理者別)】

管理者	管理施設数	点検計画数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施率
国土交通省	902	76	75	52%
		190	179	
		190	211	
高速道路会社	477	77	77	60%
		120	117	
		88	90	
地方公共団体	11,501	1,298	1,291	51%
		1,976	2,350	
		2,854	2,237	
合計	12,880	1,451	1,443	51%
		2,286	2,646	
		3,132	2,538	


※平成29年6月時点

※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合があります

平成28年度点検の進捗状況（石川県）

資料4

- 平成26年7月の省令施行を踏まえ、道路管理者は全ての橋梁・トンネル・道路附属物等について、5年に1回の近接目視による点検計画を策定
- 平成28年度までの点検実施率は、橋梁約52%、トンネル約41%、道路附属物等約67%
- 各施設とも概ね計画どおり進捗中。



【平成28年度 点検状況】

道路施設	管理施設数	点検計画数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施率
橋梁	9,485	503	506	52%
		1,877	2,053	
		2,475	2,351	
トンネル	145	7	7	41%
		12	9	
		42	43	
道路附属物等	469	2	2	67%
		235	233	
		83	77	

※平成29年6月時点

※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合があります

【平成28年度 橋梁点検状況(管理者別)】

管理者	管理施設数	点検計画数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施数 (上段:H26) (中段:H27) (下段:H28)	点検実施率
国土交通省	872	71	71	51%
		176	170	
		180	206	
高速道路会社	184	13	13	47%
		37	37	
		36	37	
地方公共団体	8,429	419	422	52%
		1,664	1,846	
		2,259	2,108	
合計	9,485	503	506	52%
		1,877	2,053	
		2,475	2,351	

※平成29年6月時点

※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合があります